



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/099/2022

Federführung: Dezernat II	Datum: 22.11.2022
Bearbeiter: Thomas Kappelmann	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Immobilienbetreuung	07.12.2022

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen

Unterschrift
gez. Kappelmann

Sachverhalt:

Eigenbetrieb Immobilienbetreuung

Westerstede, den 28.11.2022

Bericht zum Stand der Baumaßnahmen

1. Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Tiefgarage Lange Str. in Westerstede

Der Ausbau des 4-geschossigen Neubaus mit Tiefgarage der zukünftig als Bürogebäude vom Jobcenter und dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt genutzt werden soll, schreitet weiter planmäßig voran. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen.

2. Neubau Betriebskindergarten

Die Fertigstellung der betriebsnahen Kindertagesstätte „Hössennest“ auf dem Gelände des Klinikzentrums Westerstede ist weitgehend im August 2022 erfolgt. Auf Wunsch der Ammerland-Klinik wurde mit der Betreuung der Kinder der Beschäftigten der Klinik bereits im August begonnen. Insbesondere die Erstellung der Außenanlagen läuft derzeit noch. Im Frühjahr 2023 soll die Kindertagesstätte im Rahmen einer Einweihungsfeier auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

3. Neubau Strahlenbunker

Die Erweiterung der Praxis für Strahlentherapie und Radioonkologie im Ärztehaus auf dem Gelände des Klinikzentrums incl. des Neubaus eines weiteren Strahlenbunkers sind baulich abgeschlossen. Derzeit erfolgen die Einbringung und die Inbetriebnahme des Linearbeschleunigers. Eine Einweihung durch die Praxis soll zu Beginn des kommenden Jahres erfolgen.

4. Neubau Personalwohnheim

Die Rohbauarbeiten laufen derzeit. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für Herbst 2023 vorgesehen.