

36/ Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2018, Stand: 30.07.2018				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegeerneuerungen 2018	470.000,00	499.000,00	
126	Erneuerung des Radweges (Aue - Dreierbergen und Dreierbergen - Elmendorf) von km 2,100 bis km 3,675 und km 3,925 bis km 4,200	120.000,00	160.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017; Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Baubeginn war im April 2018. Die Fertigstellung erfolgte im Mai 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
138	Erneuerung des Radweges Mittellinie (Petersfehn-Kayhausen) von km 7,300 bis km 9,260	190.000,00	140.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Baubeginn war Anfang Juli 2018. Geplante Fertigstellung Ende August 2018.
143	Erneuerung des Radweges (Wahnbeek - Ipwege) v. km 5,500 bis km 6,090	110.000,00	140.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017; Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf. Baubeginn war im April 2018. Die Fertigstellung erfolgte im Mai 2018. Aufgrund zusätzlich durchzuführender Arbeiten sind die voraussichtlichen Ausgaben gestiegen, siehe Beschlussvorlage zu TOP 7. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Sanierung einzelner Schadstellen	50.000,00	59.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf (Bereich SM WST) und Fa. Koch, Westerstede (Bereich SM OL). Voraussichtlicher Baubeginn Anfang August 2018 (nach den Sommerferien).
	Verschleißdeckenerneuerungen 2018	1.930.000,00	1.879.300,00	
114	Erneuerung der Fahrbahn (Tarbarg-Halsbek) von km 18,700 bis km 19,385	130.000,00	160.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017; Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Mit der Baumaßnahme wurde im August 2017 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte im Juni 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
123	Erneuerung der Fahrbahn (Deepenfurth - Langebrügge) v. km 0,000 bis km 1,600	350.000,00	340.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017; Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Baubeginn war Anfang Juni 2018. Die Fertigstellung erfolgte im Anfang Juli 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
134	Erneuerung der Fahrbahn (Borbeck-Leuchtenburg) von km 0,000 bis km 3,100	170.000,00		Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet. Geplante Ausführung August/September 2018.
135	Erneuerung der Fahrbahn (Neusüdende - Himmel Anrampung zur B 211) v. km 10,200 bis km 10,600	250.000,00	250.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme wird derzeit in Verbindung mit den Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen im Zuge der B 211 und A 293 geplant. Geplante Ausführung Herbst 2018.
138	Erneuerung der Fahrbahn (Kayhausen-Petersfehn) von km 9,110 bis km 5,700	670.000,00	895.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Baubeginn war Anfang Juli 2018. Geplante Fertigstellung Ende August 2018.
347	Erneuerung der Fahrbahn (Halstrup-Hollwege) von km 30,950 bis km 31,445	110.000,00	139.300,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer Fa. Koch, Westerstede. Voraussichtlicher Baubeginn Anfang August 2018 und Fertigstellung Ende 2018 im Zuge des Neubaus des KVP an der BAB 28, Abfahrt WST-West.
K versch.	Moorstreckensanierung im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe	125.000,00		Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	95.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf (Bereich SM WST) und Fa. Koch, Westerstede (Bereich SM OL). Voraussichtlicher Baubeginn Anfang August 2018 (nach den Sommerferien).
	Brückenerneuerungen 2018	150.000,00	143.600,00	

36/ Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2018, Stand: 30.07.2018				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
116	Erneuerung Radwegbrücke „Kleine Norderbäke“ Westerstedde - Felde, km 0,165	40.000,00	40.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017; Auftragnehmer: Fa. Tiesler, Elsfeth. Voraussichtlicher Baubeginn August 2018.
131	Erneuerung Fahrbahnbrücke "Hahner Bäke" Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor, km 5,405	60.000,00	60.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet.
141	Erneuerung Radwegbrücke „Wasserzug 13“ Klein-Scharrel-Edewecht, km 1,604	110.000,00	103.600,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer. Fa. von Bloh, Petersfehn I. Voraussichtlicher Baubeginn August 2018.
Kreisstraßenbau		gepl. Kosten	HH-Planung	
133	Planung, Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	1.200.000,00	HH 2011: 40.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Bahnübergang in Rastede in der Raiffeisenstraße	15.000.000,00	HH 2011: 200.000,00 (HH-Rest)	Nach Abschluss der Planungsvereinbarung mit der Bahn Ende 2016 erfolgte die Beauftragung eines Planungsbüros mit der Variantenprüfung. Das Ing.-Büro IPW hat in diesem Zusammenhang im Frühjahr 2017 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Variantenprüfung wurden in der Straßenbauausschusssitzung am 21.09.2017 vorgestellt. Weitere Varianten werden derzeit auf Wunsch der Gemeinde Rastede geprüft. Ergebnisse hierzu können voraussichtlich Mitte 2019 vorgelegt werden.
134 / 135	Planungen zum Neubau eines KVP an dem Knotenpunkt K 134/K 135 (Borbecker Weg/Metjendorfer Straße) im Ortsteil Leuchtenburg	60.000,00		Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Die erforderlichen Planungskosten wurden außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt. Die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren sind derzeit im Gange.
138	Verkehrsgerechter Ausbau der K138, Feldlinie von der Gemeindestr. "Eva-Lessing-Str." bis zur L815, Haarenstrother Str.	210.000,00	240.000,00	Beschlüsse des Kreistages vom 08.10.2015 und 08.12.2016. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Baubeginn war Anfang Juli 2018. Geplante Fertigstellung Ende August 2018.
137 / 348	Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen	50.000,00	50.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Der technische Entwurf wurde fertiggestellt. Die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren sind derzeit im Gange.
Radwegebau		gepl. Kosten	HHPlanung	

36/ Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2018, Stand: 30.07.2018				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
114	Radweg Halsbek - Tarborg km 16,228 bis km 19,648	1.140.000,00	HH 2009: 55.000,00 HH 2012: 15.000,00 HH 2016: 1.102.000,00 HH 2017: 548.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Mit der Baumaßnahme wurde im August 2017 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte im Juni 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede		HH 2017: Planungskosten: 170.000,00 HH 2018: Planungskosten: 50.000,00	Die Vorbereitung für die Planungen ist angelaufen. Die Ausschreibung für die Auswahl eines Ingenieur-Büros ist erfolgt. Die Grundpläne sind fertiggestellt. Weitere Gespräche und Voruntersuchungen werden derzeit vorbereitet.
133	Radweg Kleibrok - LK-Grenze km 2,700 - 6,582			Planungsauftrag 1995 erteilt und von 2002 bis 2008 ausgesetzt. Neuer Planungsauftrag von 2008. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Der Entwurf ruht zur Zeit.
347	Radwegeersatzbau Moorburg - Hollwege		379.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Der Grunderwerb ist abschließend geregelt worden. Das Planverichtsverfahren wird zurzeit eingeleitet. Die Aufnahme ins Jahresbauprogramm 2019 wird beantragt.
349	Radweg Torsholt - Willbrok km 0,000 bis km 2,111	980.000,00	1.220.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer. Fa. Dallmann, Bramsche. Voraussichtlicher Baubeginn August/September 2018. Geplante Fertigstellung Juni 2019.
349	Radweg innerhalb der OD Torsholt	550.000,00	550.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer. Fa. Dallmann, Bramsche. Voraussichtlicher Baubeginn August/September 2018. Geplante Fertigstellung Juni 2019.
349	Radweg Mansie - Torsholt km 2,525 bis km 5,150	850.000,00	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an Ing.-Büro vergeben. Anliegerversammlung wurde im Frühjahr 2012 durchgeführt. Einzelabstimmungen bzgl. Radwegführung im Bereich der Waldflächen u. Baumschule mit den Grundstückseigentümern wurden bereits örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 12.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf liegt vor. Die Maßnahme ruht zur Zeit.