K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAl:	Sachstand
	Radwegeerneuerungen 2019	440.000,00	199.000,00	
136	Erneuerung des Radweges (Metjendorf - Neusüdende) von km 4,100 bis km 6,325	200.000,00		Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018; Die Ausschreibung ist erfolgt. Submission erfolgt am 13.03.2019. Geplante Ausführung Ende März bis Mitte Mai 2019.
138	Erneuerung des Radweges (Petersfehn - Kayhausen) von km 7,300 bis km 9,260	190.000,00	140.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Die Fertigstellung erfolgte im September 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Sanierung einzelner Schadstellen	50.000,00	59.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf (Bereich SM WST) und Fa. Koch, Westerstede (Bereich SM OL). Die Maßnahme ist abgeschlossen.
	Verschleißdeckenerneuerungen 2019	2.130.000,00	1.534.300,00	
134	Erneuerung der Fahrbahn (Borbeck-Leuchtenburg) von km 0,000 bis km 3,100	170.000,00	250.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf. Geplante Ausführung April 2019.
135	Erneuerung der Fahrbahn (Neusüdende - Himmel Anrampung zur B 211) v. km 10,200 bis km 10,600	250.000,00	250.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit den Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen im Zuge der B 211 und A 293. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Geplante Fertigstellung voraussichtlich April 2019.
136	Erneuerung der Fahrbahn (Metjendorf – Neusüdende) von km 4,100 – km 6,325	680.000,00		Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018; Die Ausschreibung ist erfolgt. Submission erfolgt am 13.03.2019. Geplante Ausführung Ende März bis Mitte Mai 2019.
138	Erneuerung der Fahrbahn (Kayhausen-Petersfehn) von km 9,110 bis km 5,700	670.000,00	895.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Die Fertigstellung erfolgte im September 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
347	Erneuerung der Fahrbahn (Halstrup-Hollwege) von km 30,950 bis km 31,445	110.000,00	139.300,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer Fa. Koch, Westerstede. Die Fertigstellung erfolgte im Dezember 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Moorstreckensanierung im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe	125.000,00		Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Geplante Fertigstellung April/Mai 2019.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00		Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018; Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf (Bereich SM WST) und Fa. Koch, Westerstede (Bereich SM OL). Die Maßnahme ist abgeschlossen.

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Brückenerneuerungen 2019	150.000,00	138.100,00	
116	Erneuerung Radwegbrücke „Kleine Norderbäke“ Westerstede - Felde, km 0,165	40.000,00	34.500,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017; Auftragnehmer: Fa. Tiesler, Elsfteth. Die Fertigstellung erfolgte im September 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
131	Erneuerung Fahrbahnbrücke "Hahner Bäke" Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor, km 5,405	60.000,00	60.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
141	Erneuerung Radwegbrücke „Wasserzug 13“ Klein-Scharrel-Edeweicht, km 1,604	110.000,00	103.600,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer: Fa. von Bloh, Petersfehn I. Die Fertigstellung erfolgte im November 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
	Kreisstraßenbau	gepl. Kosten	HH-Planung	
133	Planung, Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	1.200.000,00	HH 2011: 40.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Planungen zum Ausbau der K 133, Kleibroker Straße, Kleibrok bis Kreisgrenze km 2,700 bis km 6,582			Die Landesbehörde hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt; Die Entwurfsbearbeitung ruht z. Zt., da die Anlieger keine große Fahrbahnverlegung der Kreisstraße wünschen und auch keinen Radweg mit erforderlichem Grunderwerb als notwendig ansehen.
138	Verkehrsgerechter Ausbau der K138, Feldlinie von der Gemeindestr. "Eva-Lessing-Str." bis zur L815, Haarenstrother Str.	210.000,00	240.000,00	Beschlüsse des Kreistages vom 08.10.2015 und 08.12.2016. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Baubeginn war Anfang Juli 2018. Die Fertigstellung erfolgte im August 2018. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
321	Grunderneuerung der K 321 Husbäke – Edeweicht Str.-km 0,000 bis Str.-km 4,067	2.255.000,00	2.255.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Die Aufnahme ins Jahresbauprogramm 2019 ist erfolgt. Die Ausschreibung der Maßnahme wird derzeit vorbereitet.

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2019, Stand: 14.02.2019

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegebau	gepl. Kosten	HHPlanung	
133	Radweg Kleibrok - LK-Grenze km 2,700 - 6,582			Planungsauftrag 1995 erteilt und von 2002 bis 2008 ausgesetzt. Neuer Planungsauftrag von 2008. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Der Entwurf ruht zur Zeit.
347	Radwegeersatzbau Moorburg - Hollwege	379.000,00	399.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Der Grunderwerb ist abschließend geregelt worden. Die Aufnahme ins Jahresbauprogramm 2019 ist erfolgt. Die Ausschreibung der Maßnahme wird derzeit vorbereitet.
349	Radweg Torsholt - Willbrok km 0,000 bis km 2,111	980.000,00	1.280.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Baubeginn war im September 2018. Geplante Fertigstellung Juni 2019.
349	Radweg innerhalb der OD Torsholt	550.000,00	570.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Baubeginn war im September 2018. Geplante Fertigstellung Juni 2019.
349	Radweg Mansie - Torsholt km 2,525 bis km 5,150	850.000,00	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an Ing.-Büro vergeben. Anliegerversammlung wurde im Frühjahr 2012 durchgeführt. Einzelabstimmungen bzgl. Radwegführung im Bereich der Waldflächen u. Baumschule mit den Grundstückseigentümern wurden bereits örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 12.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf liegt vor. Die Maßnahme ruht zur Zeit.