36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 06.02.2017				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand	
	Radwegeerneuerungen 2017	515.000,00	428.000,00		
321	Erneuerung des Radweges (Husbäke - Edewecht) v. km 0,000 – km 3,250	265.000,00	170.000,00	Beschluss des Kreistages vom 07.04.2016, Baubeginn war im November 2016, Auftragnehmer: Fa.Baasen, Bad Zwischenahn. Geplante Fertigstellung März/April 2017.	
115	Erneuerung des Radweges (Felde - Halsbek) v. km 2,000 – km 4,750	220.000,00	220.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.	
K versch.	Sanierung einzelner Schadstellen	30.000,00	38.000,00	Beschluss des Kreistages vom 07.04.2016; Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf (SM WST) und Fa. Strabag, Jaderberg (SM OL). Die Maßnahme ist abgeschlossen .	
	Verschleißdeckenerneuerungen 2017	525.000,00	520.000,00		
346	Erneuerung der K 346 (Gristede - Neuenkruge) v. km 1,100 – km 3,800	525.000,00	520.000,00	Beschluss des Kreistages vom 07.04.2016. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Baubeginn war in der 44. KW 2016. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	
115	Erneuerung der Fahrbahn (Felde - Halsbek)	200.000,00	200.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.	
135	Erneuerung der Fahrbahn (Leuchtenburg - Bokelerburg) v. km 3.515 – km 6.200	500.000,00	540.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.	
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	100.000,00	75.500,00	Beschluss des Kreistages vom 07.04.2016; Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf (SM WST) und Fa. Strabag, Jaderberg (SM OL). Die Maßnahme ist abgeschlossen.	

36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 06.02.2017			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Brückenerneuerungen 2017	98.000,00	0,00	
336	Erneuerung Radwegbrücke "Große Süderbäke" Kreuzung Apen/Godensholt (K 336/K 121), km 12,936	28.000,00		Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Die Ausschreibung wird vorbereitet.
141	Erneuerung Radwegbrücke "Wasserzug 13" Klein-Scharrel-Edewecht, km 1,604	70.000,00		Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Die Ausschreibung wird vorbereitet.

36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 06.02.2017					
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand		
	Kreisstraßenbau	gepl. Kosten	HH-Planung			
131	OD Rastede km 11,191 bis km 12,844	1.750.000,00	HH 2011: 84.000,00 HH 2014: 3.150.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 09.10.2009. Planungskosten waren bereits im Haushalt 2011 eingeplant (84.000 €). Die Anmeldung zum Jahresbauprogramm 2014 erfolgte am 25.10.2013. Eine Informationsveranstaltung für die Anlieger fand am 14.10.2013 statt. Mit Bescheid vom 30.01.2014 wurde die Maßnahme in das Jahresbauprogramm 2014 aufgenommen. Die Baumaßnahme wurde im Juli 2016 abgeschlossen. Abnahme erfolgte am 29.08.2016.		
133	Planung, Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	1.200.000,00	HH 2011: 40.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom IngBüro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.		
133	Bahnübergang in Rastede in der Raiffeisenstraße	15.000.000,00	HH 2011: 200.000,00 (HH-Rest)	Nach Abstimmungen mit der Bahn, der Gemeinde, der NLStBV und dem Ingenieur-Büro wurde eine Planungsvereinbarung vorbereitet. Die Vereinbarung wurde seitens des LK Ammerland unterschrieben und am 08.01.2015 an die NLStBV/ DB zur Unterschrift übersandt. In der Zwischenzeit hat es Gespräche zwischen Landkreis und der Deutschen Bahn gegeben. Die Planungsvereinbarung wurde Ende 2016 geschlossen. Ein Planungsbüro ist mit der Variantenprüfung beauftragt und führt demnächst vorbereitende Verkehrsuntersuchungen durch (siehe TOP 11).		
133	Planungen zum Ausbau der K 133, Kleibroker Straße Kleibrok bis Kreisgrenze km 2,700 bis km 6,582	· · · .		Die Landesbehörde hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt; Die Entwurfsbearbeitung ruht z. Zt., da die Anlieger keine große Fahrbahnverlegung der Kreisstraße wünschen und auch keinen Radweg mit erforderlichem Grunderwerb als notwendig ansehen.		
138	Verkehrsgerechter Ausbau der K138, Feldlinie von der Gemeindestr. "Eva-Lessing-Str." bis zur L815, Haarenstrother Str.	112.000,00		Planungsauftrag an Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am 22.06.2015 erteilt. Der Verzicht auf Durchführung einer Planfeststellung ist am 23.09.2016 erfolgt. Die Aufnahme in das Mehrjahresbauprogram und das Jahresbauprogramm 2017 wurden abgelehnt. Eine erneute Anmeldung soll für 2018 erfolgen.		

36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 06.02.2017				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand	
138	Bürgerleuchten	15.000,00	15.000,00	Der Verein Bürgerleuchten e.V. beabsichtigt auf dem Streckenabschnitt der K 138 zwischen Petersfehn I und Petersfehn II die Errichtung einer Straßenbeleuchtung. Aufgrund der Richtlinie RPS 2009 ist der Einsatz sog. abscherbarer Laternenmasten erforderlich. Die Kosten für entsprechende Laternenmasten sind deutlich höher, als bei herkömmlichen Laternenmasten. Um das ehrenamtliche Engagement zu würdigen, haben sich die Fraktionen kurzfristig dazu entschieden, die Maßnahme aus Mitteln der Kommunalen Verkehrsüberwachung mit 15.000,00 zu bezuschussen. Die Auszahlung erfolgte am 07.12.2016. Seitens des Vereins ist beabsichtigt, die Baumaßnahme demnächst auszuführen.	
	Radwegebau	gepl. Kosten	HHPlanung		
105	Radweg Linswege - Kreisgrenze FRI km 0,000 - km 2,952	700.000,00	HH 2012: 25.000,00 HH 2016: 650.000,00 HH 2017: 100.000,00	Auftrag an IngBüro erteilt. Fertigstellung der Planungsunterlagen erfolgte zum 15.05.09. Abstimmung mit öffentl. Trägern ist erfolgt. Am 16.09.2009 wurde im LK Friesland eine Anliegerversammlung durchgeführt. Die Anmeldung für das Mehrjahresprogramm erfolgte am 14.12.2009. Der Bau des Radweges ist von der NLStBV in das Jahresbauprogramm 2016 aufgenommen worden. Baubeginn war September 2016, geplante Fertigstellung ist voraussichtlich Mai 2017.	
114	Radweg Halsbek - Tarbarg km 16,228 - km 19,648	1.140.000,00	HH 2009: 55.000,00 HH 2012: 15.000,00 HH 2016: 1.102.000,00 HH 2017: 548.000,00	Abstimmung mit öffentl. Trägern ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an IngBüro vergeben. Anliegerversammlung wurde am 12.05.2009 durchgeführt. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm wurde am 09.10.2009 beantragt. Der Kreistag hat am 09.12.2009 die Weiterführung zur Aufnahme in das Jahresbauprogramm beschlossen. Eine Anliegerversammlung zum Grunderwerb fand am 10.08.2010 statt. Das Planfeststellungsverfahren wurde mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 01.02.2016 abgeschlossen und ist nach Ablauf der Monatsfrist nunmehr rechtskräftig. Der Bau des Radweges wurde vorbehaltlich einer Förderzusage des Landes für das Jahr 2016 beschlossen. Nachdem die Maßnahme nicht in das Jahresbauprogramm 2016 aufgenommen wurde, erfolgte nach erneuter Beantragung eine Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2017. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Juni 2017 beginnen.	
133	Radweg Kleibrok-LK-Grenze km 2,700 - 6,582		`	Planungsauftrag 1995 erteilt und von 2002 bis 2008 ausgesetzt. Neuer Planungsauftrag von 2008. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Der Entwurf ruht zur Zeit.	

36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 06.02.2017				
****			voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf.		
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	und HOAI:	Sachstand	
349	Radweg Torsholt - Willbrok km 0,000 - 2,111	750.000,00	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an IngBüro vergeben. Anliegerversammlung wurde am 08.08.2011 durchgeführt. Danach wurde die Radwegführung im Bereich der privaten Waldflächen mit den Eigentümern örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 13.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf ist fertiggestellt. Die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren sind abgeschlossen. Die Einleitung ist noch im Februar 2017 vorgesehen.	
349	Radweg Mansie - Torsholt km 2,525 - 5,150	850.000,00	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an IngBüro veregeben. Anliegerversammlung wurde im Frühjahr 2012 durchgeführt. Einzelabstimmungen bzgl.Radwegführung im Bereich der Waldflächen u. Baumschule mit den Grundstückseigentümern wurden bereits örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 12.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf liegt vor. Die Maßnahme ruht zur Zei	