36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 31.07.2017					
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand		
	Radwegeerneuerungen 2017	515.000,00	366.000,00			
321	Erneuerung des Radweges (Husbäke - Edewecht) v. km 0,000 – km 3,250	265.000,00	170.000,00	Beschluss des Kreistages vom 07.04.2016, Baubeginn war im November 2016, Auftragnehmer: Fa.Baasen, Bad Zwischenahn. Die Maßnahme ist abgeschlossen		
115	Erneuerung des Radweges (Felde - Halsbek) v. km 2,000 – km 4,750	220.000,00	140.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Baubeginn war in der 22.KW 2017. Maßnahme ist abgeschlossen		
K versch.	Sanierung einzelner Schadstellen	30.000,00	56.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016; Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Geplante Bauzeit von der 35. KW bis zur 40. KW.		
	Verschleißdeckenerneuerungen 2017	800.000,00	796.000,00			
115	Erneuerung der Fahrbahn (Felde - Halsbek)	200.000,00	200.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Baubeginn war in der 22.KW 2017. Maßnahme ist abgeschlossen		
135	Erneuerung der Fahrbahn (Leuchtenburg - Bokelerburg) v. km 3,515 – km 6,200	500.000,00	500.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer: Fa. Strabag AG, Jaderberg. Die Maßnahme ist abgeschlossen.		
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	100.000,00	96.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016; Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Geplante Bauzeit von der 35. KW bis zur 40. KW.		
	Brückenerneuerungen 2017	98.000,00	41.000,00			
336	Erneuerung Radwegbrücke "Große Süderbäke" Kreuzung Apen/Godensholt (K 336/K 121), km 12,936	28.000,00	41.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer. Fa. von Bloh, Petersfehn I. Baubeginn voraussichtlich in der 34. KW.		
141	Erneuerung Radwegbrücke "Wasserzug 13" Klein-Scharrel-Edewecht, km 1,604	70.000,00		Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet. Ausführung soll in 2017 erfolgen.		

36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 31.07.2017					
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand		
	Kreisstraßenbau	gepl. Kosten	HH-Planung			
133	Planung, Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	1.200.000,00	HH 2011: 40.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzg einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom IngBüro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.		
133	Bahnübergang in Rastede in der Raiffeisenstraße	15.000.000,00	HH 2011: 200.000,00 (HH-Rest)	Nach Abschluss der Planungsvereinbarung mit der Bahn Ende 2016 erfolgte die Beauftragung eines Planungsbüros mit der Variantenprüfung. Das IngBüro IPW hat in diesem Zusammenhang im Frühjahr 2017 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die notwendigen Vorabstimmungen zur Auswahl der Vorzugsvariante laufel noch. Eine Vorstellung im Straßenbauausschuss erfolgt voraussichtlich im Herbst 2017.		
133	Planungen zum Ausbau der K 133, Kleibroker Straße Kleibrok bis Kreisgrenze km 2,700 bis km 6,582			Die Landesbehörde hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt; Die Entwurfsbearbeitung ruht z. Zt., da die Anlieger keine große Fahrbahnverlegung der Kreisstraße wünschen und auch keinen Radwe mit erforderlichem Grunderwerb als notwendig ansehen.		
138	Verkehrsgerechter Ausbau der K138, Feldlinie von der Gemeindestr. "Eva-Lessing-Str." bis zur L815, Haarenstrother Str.	210.000,00		Planungsauftrag an Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am 22.06.2015 erteilt. Der Verzicht auf Durchführung einer Planfeststellung ist am 23.09.2016 erfolgt. Die Aufnahme in das Mehrjahresbauprogram ist erfolgt. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2017 wurde abgelehnt. Eine erneute Anmeldung soll für 2018 erfolgen.		
138	Bürgerleuchten	15.000,00	15.000,00	Der Verein Bürgerleuchten e.V. beabsichtigte auf dem Streckenabschnider K 138 zwischen Petersfehn I und Petersfehn II die Errichtung einer Straßenbeleuchtung. Aufgrund der Richtlinie RPS 2009 ist der Einsatz sog. abscherbarer Laternenmasten erforderlich. Die Kosten für entsprechende Laternenmasten sind deutlich höher, als bei herkömmlichen Laternenmasten. Um das ehrenamtliche Engagement z würdigen, haben sich die Fraktionen kurzfristig dazu entschieden, die Maßnahme aus Mitteln der Kommunalen Verkehrsüberwachung mit 15.000,00 € zu bezuschussen. Die Auszahlung erfolgte am 07.12.2016. Die Baumaßnahme wurde im Frühjahr 2017 abgeschlossen.		

36/ Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 31.07.2017					
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand	
	Radwegebau	gepl. Kosten	HHPlanung		
105	Radweg Linswege - Kreisgrenze FRI km 0,000 - km 2,952	700.000,00	HH 2012: 25.000,00 HH 2016: 650.000,00 HH 2017: 100.000,00	Auftrag an IngBüro erteilt. Fertigstellung der Planungsunterlagen erfolgte zum 15.05.09. Abstimmung mit öffentl. Trägern ist erfolgt. Am 16.09.2009 wurde im LK Friesland eine Anliegerversammlung durchgeführt. Die Anmeldung für das Mehrjahresprogramm erfolgte am 14.12.2009. Der Bau des Radweges ist von der NLStBV in das Jahresbauprogramm 2016 aufgenommen worden. Baubeginn war September 2016, die Fertigstellung erfolgte Mitte Juni 2017; die offiziell Einweihung des Radweges erfolgt am 02.09.2017.	
114	Radweg Halsbek - Tarbarg km 16,228 - km 19,648	1.140.000,00	HH 2009: 55.000,00 HH 2012: 15.000,00 HH 2016: 1.102.000,00 HH 2017: 548.000,00	Abstimmung mit öffentl. Trägern ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an IngBüro vergeben. Anliegerversammlung wurde am 12.05.2009 durchgeführt. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm wurde am 09.10.2009 beantragt. Der Kreistag ha am 09.12.2009 die Weiterführung zur Aufnahme in das Jahresbauprogramm beschlossen. Eine Anliegerversammlung zum Grunderwerb fand am 10.08.2010 statt. Das Planfeststellungsverfahren wurde mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 01.02.2016 abgeschlossen und ist nach Ablauf der Monatsfrist nunmehr rechtskräftig. Der Bau des Radweges wurde vorbehaltlich einer Förderzusage des Landes für das Jahr 2016 beschlossen. Nachdem di Maßnahme nicht in das Jahresbauprogramm 2016 aufgenommen wurde, erfolgte nach erneuter Beantragung eine Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2017. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Anfang August 2017 beginnen.	
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede	1	HH 2017: Planungskosten: 170.000,00	Die Vorbereitung für die Planungen ist angelaufen. Die Ausschreibung für die Auswahl eines Ingenieur-Büros wird bei der Landesbehörde bearbeitet.	
133	Radweg Kleibrok-LK-Grenze km 2,700 - 6,582			Planungsauftrag 1995 erteilt und von 2002 bis 2008 ausgesetzt. Neuer Planungsauftrag von 2008. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau ur Verkehr hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Der Entwurf ruht zur Zeit.	
347	Radwegeersatzbau Moorburg - Hollwege		267.500,00	Das Planverzichtsverfahren wurde eingeleitet.	
349	Radweg Torsholt - Willbrok km 0,000 - 2,111		1.220.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an IngBüro vergeben. Anliegerversammlung wurde am 08.08.2011 durchgeführt. Danach wurde die Radwegführung im Bereich der privaten Waldflächen mit den Eigentümern örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm erfolgte 2011. Der technische Entwurf ist fertiggestellt. Das Planfeststellungsverfahren ist nahezu abgeschlossen Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 wird beantragt.	

36/	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2017, Stand: 31.07.2017				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand	
349	Radweg Mansie - Torsholt km 2,525 - 5,150	850.000,00	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an IngBüro vergeben. Anliegerversammlung wurde im Frühjahr 2012 durchgeführt. Einzelabstimmungen bzgl. Radwegführung im Bereich der Waldflächen u. Baumschule mit den Grundstückseigentümern wurden bereits örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 12.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf liegt vor. Die Maßnahme ruht zur Zeit	
349	Radweg OD Torsholt		550.000,00	Das Planverzichtsverfahren wurde eingeleitet.	