

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2019, Stand: 14.08.2019

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegeerneuerungen 2019	350.000,00	296.000,00	
136	Erneuerung des Radweges (Metjendorf - Neusüdende) von km 4,100 bis km 6,325	200.000,00	150.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Fertigstellung im Mai 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
141	Erneuerung des Radweges (Klein Scharrel) von km 0,000 bis km 1,200	100.000,00	100.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Submission 20.08.2019.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	46.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Der Auftrag wurde am 20.06.2019 erteilt. Geplante Fertigstellung bis Ende September 2019.
	Verschleißdeckenerneuerungen 2019	1.475.000,00	1.508.000,00	
134	Erneuerung der Fahrbahn (Borbeck-Leuchtenburg) von km 0,000 bis km 3,100	170.000,00	250.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf. Fertigstellung April 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
135	Erneuerung der Fahrbahn (Neusüdende - Himmel Anrampung zur B 211) v. km 10,200 bis km 10,600	250.000,00	250.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme erfolgte in Verbindung mit den Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen im Zuge der B 211 und A 293. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Fertigstellung April 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
136	Erneuerung der Fahrbahn (Metjendorf – Neusüdende) von km 4,100 – km 6,325	680.000,00	630.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Fertigstellung im Mai 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Moorstreckensanierung im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe	250.000,00	250.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 11.07.2019 erteilt. Geplante Ausführung September 2019.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	128.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Der Auftrag wurde am 20.06.2019 erteilt.
K versch.	Banketttbefestigungen an verschiedenen Kreisstraßen (Sonderprogramm)	300.000,00	300.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede, Fa. Cordes, Bad Zwischenahn und Fa. Wulfern, Voltlage. Die Aufträge wurden am 04.06.2019 bzw. 01.07.2019 erteilt. Die Maßnahmen werden derzeit durchgeführt. Geplante Fertigstellung bis Ende September 2019.
	Brückenerneuerungen 2019	170.000,00	211.000,00	
131	Erneuerung Fahrbahnbrücke "Hahner Bäke" Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor, km 5,405	60.000,00	62.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Der Auftrag wurde am 31.07.2019 erteilt. Ausführung erfolgt im September/Oktober 2019.

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2019, Stand: 14.08.2019

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
142	Sanierung der Radwegbrücke K 142 Jeddelloh I - Jeddelloh II km 2,198 über den Wasserlauf	15.000,00	36.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Der Auftrag wurde am 15.05.2019 erteilt. Ausführung erfolgt bis Ende Oktober.
114	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 114 Halsbek - Eggelogerfeld km 20,504 über den "Wasserzug Nr. 3"	25.000,00	41.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Der Auftrag wurde am 15.05.2019 erteilt. Ausführung erfolgt bis Ende Oktober.
336	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 336 Rostrup - Ocholt km 3,713 über den Wasserlauf "Ollenbäke"	40.000,00	37.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Der Auftrag wurde am 15.05.2019 erteilt. Ausführung erfolgt bis Ende Oktober.
349	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 349 Torsholt - Gießelhorst km 0,914 über den Wasserlauf "Gießelhorster Bäke"	30.000,00	35.000,00	Die Sanierung erfolgte im Zuge des Radwegeneubaus K 349 Wilbrok - Torsholt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
	Kreisstraßenbau	4.730.000,00	20.740.000,00	
131 / 133	Planungen zum Neubau eines KVP an der Kreuzung der K 131 Oldenburger Straße/K 133 Raiffeisenstraße/Kleibroker Straße in Rastede	1.235.000,00	1.285.000,00	Beschluss des Kreistages über Aufnahme von Planungen vom 20.09.2018. Der Grunderwerb ist erfolgt. Das Planfeststellungsverfahren wird derzeit vorbereitet.
133	Planung, Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	HH 2011: 40.000,00	1.200.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Bahnübergang in Rastede in der Raiffeisenstraße	HH 2011: 200.000,00 (HH-Rest)	15.000.000,00	Nach Abschluss der Planungsvereinbarung mit der Bahn Ende 2016 erfolgte die Beauftragung eines Planungsbüros mit der Variantenprüfung. Das Ing.-Büro IPW hat in diesem Zusammenhang im Frühjahr 2017 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Variantenprüfung wurden in der Straßenbauausschusssitzung am 21.09.2017 vorgestellt. Auf Wunsch der Gemeinde Rastede wurden noch weitere Trogvarianten geprüft. (sh. hierzu TOP 11)
133	Planungen zum Ausbau der K 133, Kleibroker Straße, Kleibrok bis Kreisgrenze km 2,700 bis km 6,582			Die Landesbehörde hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt; Die Entwurfsbearbeitung ruht z. Zt., da die Anlieger keine große Fahrbahnverlegung der Kreisstraße wünschen und auch keinen Radweg mit erforderlichem Grunderwerb als notwendig ansehen.

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2019, Stand: 14.08.2019

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
134 / 135	Planungen zum Neubau eines KVP an dem Knotenpunkt K 134/K 135 (Borbecker Weg/Metjendorfer Straße) im Ortsteil Leuchtenburg	60.000,00	60.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Die erforderlichen Planungskosten wurden außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt. Voraussichtlicher Abschluss des Planfeststellungsverfahrens im Oktober 2019. Siehe TOP 9.
137 / 348	Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen	50.000,00	50.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Der technische Entwurf wurde fertiggestellt. Voraussichtlicher Abschluss des Planfeststellungsverfahrens im Januar 2020.
321	Grunderneuerung der K 321 Husbäke – Edewecht Str.-km 0,000 bis Str.-km 4,067	2.255.000,00	2.255.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Die Aufnahme ins Jahresbauprogramm 2019 ist erfolgt. Submission am 20.08.2019.
139 / 138	Umbau Knoten K 139 Brüderstr. / K 138 Mittellinie	20.000,00	20.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet.
117	Erneuerung der Fahrbahn K 117 Westerloy - Ihorst / Ihausen Str.-km 4,700 bis Str.-km 7,380	640.000,00	640.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Ausschreibung erfolgt in der 34 KW. Die Submission erfolgt im September 2019. Geplante Ausführung in den Herbstferien.
141	Erneuerung der Fahrbahn K 141 Klein Scharrel Str.-km 0,000 bis Str.-km 1,000	230.000,00	230.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Submission 20.08.2019.
	Radwegebau	2.499.000,00	2.560.000,00	
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede	HH 2017: Planungskosten: 170.000,00 HH 2018: Planungskosten: 50.000,00		Die Vorbereitung für die Planungen ist angelaufen. Die Ausschreibung für die Auswahl eines Ingenieur-Büros ist erfolgt. Die Grundpläne sind fertiggestellt. Verschiedene Varianten sind erarbeitet worden. Siehe TOP 7.
133	Radweg Kleibrok - LK-Grenze km 2,700 - 6,582			Planungsauftrag 1995 erteilt und von 2002 bis 2008 ausgesetzt. Neuer Planungsauftrag von 2008. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Der Entwurf ruht zur Zeit.
347	Radwegeersatzbau Moorburg - Hollwege	379.000,00	180.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Daufragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Fertigstellung Juli 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2019, Stand: 14.08.2019

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
349	Radweg Torsholt - Willbrok km 0,000 bis km 2,111	1.280.000,00	980.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer. Fa. Dallmann, Bramsche. Baubeginn war im September 2018. Fertigstellung Juni 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
349	Radweg innerhalb der OD Torsholt	570.000,00	550.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 ist erfolgt. Auftragnehmer. Fa. Dallmann, Bramsche. Baubeginn war im September 2018. Fertigstellung Juni 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
349	Radweg Mansie - Torsholt km 2,525 bis km 5,150	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	850.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an Ing.-Büro vergeben. Anliegerversammlung wurde im Frühjahr 2012 durchgeführt. Einzelabstimmungen bzgl. Radwegführung im Bereich der Waldflächen u. Baumschule mit den Grundstückseigentümern wurden bereits örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 12.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf liegt vor. Die Maßnahme ruht zur Zeit.