

| 36/66 Ho Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2022, Stand: 04.02.2022 |                                                                                                                     |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K-Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                                                         | Ansatz in Euro      | voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI: | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>Radwegeerneuerungen</b>                                                                                          | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K versch.                                                                | Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Radwegen im Landkreis                   | 50.000,00           | 50.000,00                                                | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen Anfang Dezember 2021 beauftragt. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Sommermonate 2022 vorgesehen.                                                                                                                                    |
| 128                                                                      | Erneuerung des Radweges K 128 Querenstede - Holttange km 4,171 - 8,910                                              | 415.000,00          | 415.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Sommermonate eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 295                                                                      | Erneuerung des Radweges K 295 Neuenkrüge - Borbeck km 1,750 – 3,550                                                 | 185.000,00          | 185.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Sommermonate eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>Verschleißdeckenerneuerungen</b>                                                                                 | <b>2.535.000,00</b> | <b>1.403.500,00</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 349                                                                      | Erneuerung der Fahrbahn K 349 Willbrok - Torsholt, von km 0,000 – km 2,100                                          | 490.000,00          | 459.500,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 01.07.2021 erteilt. Die Bauarbeiten wurden bis auf kleine Restarbeiten im Dezember 2021 fertiggestellt.                                                                                                                                                                               |
| K versch.                                                                | Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis               | 125.000,00          | 125.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen Anfang Dezember 2021 beauftragt. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Sommermonate 2022 vorgesehen.                                                                                                                                    |
| K versch.                                                                | Moorstreckensanierung 2021 im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe | 125.000,00          | 125.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 11.10.2021 erteilt. Die Bauarbeiten wurden bis auf kleine Restarbeiten im Dezember 2021 fertiggestellt.                                                                                                                                                                                |
| K versch.                                                                | Moorstreckensanierung 2022 im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe | 250.000,00          | 250.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Herbstmonate 2022 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| K versch.                                                                | Bankettbefestigungen an verschiedenen Kreisstraßen (Sonderprogramm)                                                 | 200.000,00          | 200.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Ausführung der Maßnahmen ist ab dem Frühjahr über das ganze Jahr verteilt eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 136                                                                      | Fahrbahn und Kreisverkehrsplatz K 136 Metjendorf km 3,500 - 4,000                                                   | 145.000,00          | 151.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 24.03.2021. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 28.09.2021 erteilt. Die Arbeiten konnten im Herbst 2021 nicht ausgeführt werden. Grund waren andere vorher genehmigte Straßenbaumaßnahmen der Stadt Oldenburg im direkten Umfeld von der Ortschaft Metjendorf. Es ist nun geplant die Maßnahme in den Osterferien 2022 durchzuführen. |

| 36/66 Ho Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2022, Stand: 04.02.2022 |                                                                                                                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K-Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                                                       | Ansatz in Euro      | voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI: | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 138                                                                      | Fahrbahn K 138 OD Petersfehn km 1,200 - 3,000                                                                     | 705.000,00          | 705.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Erneuerung der Fahrbahn wird zusammen mit der Umgestaltung der Nebenanlage mit der Gemeinde Bad Zwischenahn durchgeführt. Die Erstellung der Planunterlagen und Ausschreibung der Arbeiten wurden an das Ing. - Büro Heinzelmann im Februar 2022 vergeben. Die Nebenanlage soll im Sommer und im Anschluss die Fahrbahn erneuert werden. (sh. auch TOP 9) |
| K346                                                                     | Fahrbahn K 346 Willbrok - Langebrügge km 1,300 - 3,000                                                            | 495.000,00          | 495.000,00                                               | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses. Die Maßnahme ist für das Frühjahr eingeplant.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                          | <b>Brückenerneuerungen</b>                                                                                        | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 130                                                                      | Sanierung der Fahrbahnbrücke an der K130 (Rastede-Wapeldorf) bei km 0,934 über die Bekhauser Bäke                 | 50.000,00           | 50.000,00                                                | Beschluss des Kreistages vom 09.12.2021. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen Anfang Dezember 2021 beauftragt. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Sommermonate 2022 vorgesehen.                                                                                                                                                |
| 321                                                                      | Sanierung der Radwegbrücke an der K321 (Süd-Edewecht) bei km 2,467 über die Vehne                                 | 50.000,00           | 50.000,00                                                | Beschluss des Kreistages vom 03.12.2021. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen Anfang Dezember 2021 beauftragt. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Sommermonate 2022 vorgesehen.                                                                                                                                                |
|                                                                          | <b>Kreisstraßenbau</b>                                                                                            | <b>3.678.000,00</b> | <b>4.222.700,00</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 131 / 133                                                                | Neubau eines KVP an der Kreuzung der K 131 Oldenburger Straße/K 133 Raiffeisenstraße/Kleibroker Straße in Rastede | 1.285.000,00        | 1.285.000,00                                             | Beschluss des Kreistages über Aufnahme von Planungen vom 20.09.2018. Die Aufnahme ins Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt. Der Planfeststellungsbeschluss ist noch nicht rechtskräftig, da noch ein Klageverfahren anhängig ist.                                                                                                                                                                         |
| 133                                                                      | Nordwest-Umfahrung Raiffeisenstraße (K133) / Oldenburger Straße (K 131) in Rastede                                | 270.000,00          |                                                          | Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Planung der Nordwest-Umgehung beauftragt. Es wurden bereits Voruntersuchungen durchgeführt. Für die Objektplanung der Verkehrslage + Ingenieurwerke wurde ein qualifiziertes Ingenieurbüro im Oktober 2021 beauftragt. Die Planungsarbeiten sind angelaufen.                                                                           |

## Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2022, Stand: 04.02.2022

| K-Nr.     | Bezeichnung                                                                                         | Ansatz in Euro                 | voraussichtl.<br>Ausgaben inkl.<br>Markierung, Prüf.<br>und HOAI: | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137 / 348 | Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen | 1.150.000,00                   | 1.587.700,00                                                      | Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 27.04.2021 erteilt. Die Bauarbeiten wurden Ende Oktober fertiggestellt. Die Bepflanzung der KVP - Innenflächen werden derzeit ausgeschrieben, es ist geplant, dass die Pflanzarbeiten im Frühjahr ausgeführt werden.     |
| 114       | Grunderneuerung der K 114 von Tarborg bis Halsbek, von km 16,200 bis km 18,700                      | 1.350.000,00                   | 1.350.000,00                                                      | Beschluss des Kreistages vom 24.03.2021. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Erstellung der Planunterlagen im November 2021 beauftragt. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen.                                                                                         |
|           | <b>Radwegebau</b>                                                                                   | <b>720.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114       | Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede                                                                | 220.000,00<br>(Planungskosten) |                                                                   | Der Planungsauftrag wurde der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erteilt. Ein erster Planentwurf wurde im Oktober 2020 den Anliegern vorgestellt. Das Planfeststellungsverfahren wurde im Januar 2022 eingeleitet und soll im August 2022 unter optimalen Bedingungen abgeschlossen sein.                          |
| 131       | modif. Radwegausbau zwischen Wahnbeek und Rastede km 8,040 bis km 11,160                            | 100.000,00                     |                                                                   | Beschluss des Kreistages vom 09.12.21. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Erstellung der Planunterlagen im Dezember 2021 beauftragt.                                                                                                                                                             |
| 347       | modif. Radwegausbau zwischen Halstrup und Hollwege km 29,560 bis km 31,180                          | 400.000,00                     |                                                                   | Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Die Submission erfolgte am 19.08.2021 mit einer Angebotssumme von 559.000,00 €. Aufgrund des sehr hohen Angebotspreises wurde die Ausschreibung aufgehoben. Am 10.02.22 fand erneut eine Submission statt, das günstigste Angebot hat Firma Dallmann mit rd. 483.000,00 € abgegeben. |
|           |                                                                                                     |                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                     |                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |