

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2018, Stand: 12.02.2018

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
Radwegeerneuerungen 2018		140.000,00	166.000,00	
143	Erneuerung des Radweges (Wahnbek - Ipwege) v. km 5,500 bis km 6,090	110.000,00	110.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Auftragnehmer: Fa. Jansen, Aschendorf. Baubeginn voraussichtlich im April 2018.
K versch.	Sanierung einzelner Schadstellen	30.000,00	56.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016; Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappel. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
Verschleißdeckenerneuerungen 2018		690.000,00	690.000,00	
123	Erneuerung der Fahrbahn (Deepenfurth - Langebrügge) v. km 0,000 bis km 1,600	340.000,00	340.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet.
135	Erneuerung der Fahrbahn (Neusüdende - Himmel Anrampung zur B 211) v. km 10,200 bis km 10,600	250.000,00	250.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme wird derzeit in Verbindung mit den Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen im Zuge der B 211 und A 293 geplant.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	100.000,00	100.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016; Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappel. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
Brückenerneuerungen 2018		68.000,00	81.000,00	
116	Erneuerung Radwegbrücke „Kleine Norderbäke“ Westerstede - Felde, km 0,165	40.000,00	40.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet.
131	Erneuerung Fahrbahnbrücke "Hahner Bäke" Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor, km 5,405	60.000,00	60.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Die Maßnahme wird derzeit vorbereitet.
141	Erneuerung Radwegbrücke „Wasserzug 13“ Klein-Scharrel-Edeweicht, km 1,604	70.000,00	103.600,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Ausschreibungsergebnis 2017: 106.500 €. Die Maßnahme wurde im Januar 2018 erneut ausgeschrieben. Neues Ausschreibungsergebnis 103.600 €. Siehe Beschlussvorlage zu TOP 14
336	Erneuerung Radwegbrücke „Große Süderbäke“ Kreuzung Apen/Godensholt (K 336/K 121), km 12,936	28.000,00	41.000,00	Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016. Auftragnehmer: Fa. von Bloh, Petersfehn I. Baubeginn war in der 34. KW. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Kreisstraßenbau	gepl. Kosten	HH-Planung	
133	Planung, Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	1.200.000,00	HH 2011: 40.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Bahnübergang in Rastede in der Raiffeisenstraße	15.000.000,00	HH 2011: 200.000,00 (HH-Rest)	Nach Abschluss der Planungsvereinbarung mit der Bahn Ende 2016 erfolgte die Beauftragung eines Planungsbüros mit der Variantenprüfung. Das Ing.-Büro IPW hat in diesem Zusammenhang im Frühjahr 2017 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Variantenprüfung wurden in der Straßenbauausschusssitzung am 21.09.2017 vorgestellt. Die Gemeinde Rastede wurde um eine abschließende Stellungnahme gebeten. Siehe Beschlussvorlage zu TOP 10.
133	Planungen zum Ausbau der K 133, Kleibroker Straße, Kleibrok bis Kreisgrenze km 2,700 bis km 6,582			Die Landesbehörde hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt; Die Entwurfsbearbeitung ruht z. Zt., da die Anlieger keine große Fahrbahnverlegung der Kreisstraße wünschen und auch keinen Radweg mit erforderlichem Grunderwerb als notwendig ansehen.
138	Verkehrsgerechter Ausbau der K138, Feldlinie von der Gemeindestr. "Eva-Lessing-Str." bis zur L815, Haarenstrother Str.	210.000,00		Planungsauftrag an Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am 22.06.2015 erteilt. Der Verzicht auf Durchführung einer Planfeststellung ist am 23.09.2016 erfolgt. Die Aufnahme in das Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2017 wurde abgelehnt. Eine erneute Anmeldung für 2018 ist erfolgt, die Entscheidung steht noch aus.
137 / 348	Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen	50.000,00	50.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Der technische Entwurf wurde fertiggestellt. Die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist für Frühjahr 2018 vorgesehen.

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegebau	gepl. Kosten	HHPlanung	
105	Radweg Linswege - Kreisgrenze FRI km 0,000 - km 2,952	700.000,00	HH 2012: 25.000,00 HH 2016: 650.000,00 HH 2017: 100.000,00	Auftrag an Ing.-Büro erteilt. Fertigstellung der Planungsunterlagen erfolgte zum 15.05.09. Abstimmung mit öffentl. Trägern ist erfolgt. Am 16.09.2009 wurde im LK Friesland eine Anliegerversammlung durchgeführt. Die Anmeldung für das Mehrjahresprogramm erfolgte am 14.12.2009. Der Bau des Radweges ist von der NLStBV in das Jahresbauprogramm 2016 aufgenommen worden. Baubeginn war September 2016, die Fertigstellung erfolgte Mitte Juni 2017; die offizielle Einweihung des Radweges erfolgt am 02.09.2017. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
114	Radweg Halsbek - Tarborg km 16,228 bis km 19,648	1.140.000,00	HH 2009: 55.000,00 HH 2012: 15.000,00 HH 2016: 1.102.000,00 HH 2017: 548.000,00	Das Planfeststellungsverfahren wurde mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 01.02.2016 abgeschlossen. Der Bau des Radweges wurde vorbehaltlich einer Förderzusage des Landes für das Jahr 2016 beschlossen. Nachdem die Maßnahme nicht in das Jahresbauprogramm 2016 aufgenommen wurde, erfolgte nach erneuter Beantragung eine Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2017. Mit der Baumaßnahme wurde im August 2017 begonnen. Die Fertigstellung ist für Juni 2018 vorgesehen.
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede		HH 2017: Planungskosten: 170.000,00	Die Vorbereitung für die Planungen ist angelaufen. Die Ausschreibung für die Auswahl eines Ingenieur-Büros ist erfolgt. Die Grundpläne werden bis Ende Mai 2018 fertiggestellt.
133	Radweg Kleibrok-LK-Grenze km 2,700 - 6,582			Planungsauftrag 1995 erteilt und von 2002 bis 2008 ausgesetzt. Neuer Planungsauftrag von 2008. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Der Entwurf ruht zur Zeit.
347	Radwegeersatzbau Moorburg - Hollwege		267.500,00	Die Vorverteilung für die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens oder Planverichtsverfahrens laufen derzeit, da der Grunderwerb noch nicht abschließend geregelt ist.
349	Radweg Torsholt - Willbrok km 0,000 bis km 2,111		1.220.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an Ing.-Büro vergeben. Anliegerversammlung wurde am 08.08.2011 durchgeführt. Danach wurde die Radwegführung im Bereich der privaten Waldflächen mit den Eigentümern örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm erfolgte 2011. Der technische Entwurf ist fertiggestellt. Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 wurde beantragt, die Entscheidung steht noch aus.

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
349	Radweg Mansie - Torsholt km 2,525 bis km 5,150	850.000,00	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an Ing.-Büro vergeben. Anliegerversammlung wurde im Frühjahr 2012 durchgeführt. Einzelabstimmungen bzgl. Radwegführung im Bereich der Waldflächen u. Baumschule mit den Grundstückseigentümern wurden bereits örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 12.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf liegt vor. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
349	Radweg OD Torsholt		550.000,00	Das Planverichtsverfahren ist abgeschlossen. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2018 wurde beantragt, die Entscheidung steht noch aus.