

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2020, Stand: 28.01.2020

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegeerneuerungen	450.000,00	446.000,00	
120	Erneuerung der Radweges K 120 Nordloh - Apen km 0,000 - km 4,500	300.000,00	300.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
141	Erneuerung des Radweges K 141 (Klein Scharrel) von km 0,000 bis km 1,200	100.000,00	100.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	46.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappel. Der Auftrag wurde am 20.06.2019 erteilt. Geplante Fertigstellung bis Ende April 2020.
	Verschleißdeckenerneuerungen	1.745.000,00	1.658.000,00	
117	Erneuerung der Fahrbahn K 117 Westerloy - Ihorst / Ihausen Str.-km 4,700 bis Str.-km 7,380	640.000,00	640.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Fertigstellung im November 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
120	Erneuerung der Fahrbahn K 120 Nordloh - Apen km 1,500 - km 2,000, sowie weitere Abschnitte	200.000,00	200.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
141	Erneuerung der Fahrbahn K 141 Klein Scharrel Str.-km 0,000 bis Str.-km 1,000	230.000,00	230.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Moorstreckensanierung im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe	250.000,00	215.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	128.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappel. Der Auftrag wurde am 20.06.2019 erteilt. Geplante Fertigstellung bis Ende April 2020.
K versch.	Banketttbefestigungen an verschiedenen Kreisstraßen (Sonderprogramm)	300.000,00	245.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede, Fa. Cordes, Bad Zwischenahn und Fa. Wulfers, Voltlage. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
	Brückenerneuerungen	220.000,00	256.000,00	
114	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 114 Halsbek - Eggelogerfeld km 20,504 über den "Wasserzug Nr. 3"	25.000,00	41.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
131	Erneuerung Fahrbahnbrücke "Hahner Bäke" Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor, km 5,405	60.000,00	62.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Der Auftrag wurde am 31.07.2019 erteilt. Ausführung erfolgt aufgrund des hohen Wasserstandes erst im Frühjahr 2020.

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2020, Stand: 28.01.2020

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
131	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 131 Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor km 2,878 über den Wasserzulauf "Geestrandtief"	20.000,00	20.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
142	Sanierung der Radwegbrücke K 142 Jeddelloh I - Jeddelloh II km 2,198 über den Wasserlauf "Vehne"	15.000,00	36.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
336	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 336 Rostrup - Ocholt km 3,713 über den Wasserlauf "Ollenbäke"	40.000,00	37.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
336	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 336 Rostrup - Ocholt km 7,785 über den Wasserlauf "Gießelhorster Bäke"	30.000,00	30.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
347	Sanierung der Radwegbrücke K 347 Hollwege - Westerstede km 28,851 über den Wasserzug "Kleine Norderbäke"	30.000,00	30.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2020, Stand: 28.01.2020

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Kreisstraßenbau	7.610.000,00	28.585.000,00	
114	Grunderneuerung der K 114 Hollriede - Tarborg Str.-km 11,300 bis Str.-km 16,228	2.550.000,00	2.550.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Die Aufnahme ins Jahresbauprogramm 2020 ist erfolgt. Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
131 / 133	Neubau eines KVP an der Kreuzung der K 131 Oldenburger Straße/K 133 Raiffeisenstraße/Kleibroker Straße in Rastede	1.285.000,00	1.285.000,00	Beschluss des Kreistages über Aufnahme von Planungen vom 20.09.2018. Die Aufnahme ins Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt. Das Planfeststellungsverfahren wird derzeit durchgeführt. Das Verfahren wird voraussichtlich im September 2020 abgeschlossen.
133	Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	HH 2011: 40.000,00	1.200.000,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Bahnübergang an der Raiffeisenstraße (K133) in Rastede / Nordwest-Umfahrung	HH 2011: 200.000,00 (HH-Rest)	20.000.000,00	Nach Abschluss der Planungsvereinbarung mit der Bahn Ende 2016 erfolgte die Beauftragung eines Planungsbüros mit der Variantenprüfung. Das Ing.-Büro IPW hat in diesem Zusammenhang im Frühjahr 2017 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Variantenprüfung wurden in der Straßenbauausschusssitzung am 21.09.2017 vorgestellt. Weitere Trogvarianten wurden in der Folge geprüft. Die abschließende Festlegung der Vorzugsvariante einschl. Kostenteilung steht zur Beschlussfassung an (sh. hierzu TOP 9).
133	Ausbau der K 133, Kleibroker Straße, Kleibrok bis Kreisgrenze km 2,700 bis km 6,582			Die Landesbehörde hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt; Die Entwurfsbearbeitung ruht z. Zt., da die Anlieger keine große Fahrbahnverlegung der Kreisstraße wünschen und auch keinen Radweg mit erforderlichem Grunderwerb als notwendig ansehen.

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2020, Stand: 28.01.2020

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
134 / 135	Neubau eines KVP an dem Knotenpunkt K 134/K 135 (Borbecker Weg/Metjendorfer Straße) im Ortsteil Leuchtenburg	1.210.000,00	1.210.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Das Planfeststellungsverfahren ist im September 2019 abgeschlossen worden. Die Aufnahme in das Mehrjahresbauprogramm sowie in das Jahresbauprogramm 2020 ist erfolgt. Die Ausführungsplanung wurde beauftragt. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet.
137 / 348	Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen	50.000,00 (Planungskosten)	50.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Der technische Entwurf wurde fertiggestellt. Das Planfeststellungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss. Die Aufnahme ins Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt.
139 / 138	Umbau Knoten K 139 Brüderstr. / K 138 Mittellinie	20.000,00	35.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Baasen, Bad Zwischenahn. Fertigstellung im Dezember 2019. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
321	Grunderneuerung der K 321 Husbäke – Edewecht Str.-km 0,000 bis Str.-km 4,067	2.255.000,00	2.255.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 05.09.2019 erteilt. Voraussichtliche Fertigstellung im Mai 2020.

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegebau	270.000,00	850.000,00	
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede	HH 2017: Planungskosten: 170.000,00 HH 2018: Planungskosten: 50.000,00		Die Planungen für einen Ersatzbau sind angelaufen. Die Grundpläne sind fertiggestellt. Es wurden drei mögliche Varianten erarbeitet. (sh. TOP 8).
133	Radweg Kleibrok - LK-Grenze km 2,700 - 6,582			Planungsauftrag 1995 erteilt und von 2002 bis 2008 ausgesetzt. Neuer Planungsauftrag von 2008. Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat ein Ausbaukonzept mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Der Entwurf ruht zur Zeit.
349	Radweg Mansie - Torsholt km 2,525 bis km 5,150	HH 2010: Planungskosten: 50.000,00	850.000,00	Abstimmung mit Träger öffentlicher Belange ist durchgeführt worden. Planungsauftrag wurde an Ing.-Büro vergeben. Anliegerversammlung wurde im Frühjahr 2012 durchgeführt. Einzelabstimmungen bzgl. Radwegführung im Bereich der Waldflächen u. Baumschule mit den Grundstückseigentümern wurden bereits örtlich abgestimmt und festgelegt. Die Aufnahme in das Mehrjahresförderprogramm wurde am 29.09.2009 beantragt, Bescheid wurde am 12.01.2011 dem LK zugeleitet. Der technische Entwurf liegt vor. Die Maßnahme ruht zur Zeit.