

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegeerneuerungen	650.000,00	672.000,00	
120	Erneuerung des Radweges K 120 Nordloh - Apen km 0,000 - km 4,500	300.000,00	300.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Der Auftrag wurde am 15.05.2020 erteilt. Fertigstellung 01.07.2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
125	Erneuerung des Radweges K 125 Rostrup - Elmendorf km 1,400 - km 4,230	230.000,00	230.000,00	Beschluss des Kreistages vom 14.04.2020. Die Submission hat am 01.09.2020 stattgefunden. Die Ausführung ist ab Mitte September geplant.
140	Erneuerung des Radweges K 140 Klein Scharrel - Friedrichsfehn km 0,000 - km 0,500	70.000,00	70.000,00	Beschluss des Kreistages vom 14.04.2020. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Der Auftrag wurde am 02.06.2020 erteilt. Fertigstellung im August 2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	72.000,00	Beschluss des Kreistages vom 14.04.2020. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Der Auftrag wurde am 05.06.2020 erteilt. Geplante Ausführung im Laufe des Jahres.
	Verschleißdeckenerneuerungen	900.000,00	871.000,00	
120	Erneuerung der Fahrbahn K 120 Nordloh - Apen km 1,500 - km 2,000, sowie weitere Abschnitte	200.000,00	200.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Der Auftrag wurde am 15.05.2020 erteilt. Fertigstellung 01.07.2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
140	Erneuerung der Fahrbahn K 140 Klein Scharrel - Friedrichsfehn km 0,000 - km 0,500	130.000,00	130.000,00	Beschluss des Kreistages vom 14.04.2020. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Der Auftrag wurde am 02.06.2020 erteilt. Fertigstellung im September 2020.
348	Erneuerung der Fahrbahn K 348 OD Ofen km 5,500 - km 6,650	445.000,00	445.000,00	Beschluss des Kreistages vom 14.04.2020. Die Ausschreibung wird derzeit durchgeführt. Submission am 27.08.2020. Die Ausführung erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme auf der A28.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	96.000,00	Beschluss des Kreistages vom 14.04.2020. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Der Auftrag wurde am 10.06.2020 erteilt. Geplante Ausführung im Laufe des Jahres.
K versch.	Moorstreckensanierung im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe	250.000,00		Beschluss des Kreistages vom 14.04.2020. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.
K versch.	Bankettabfestigungen an verschiedenen Kreisstraßen (Sonderprogramm)	300.000,00	290.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstedde, Fa. Bloh, Bad Zwischenahn und Fa. Wulfert, Volllage. Ausführung von Juli - September 2020.
	Brückenerneuerungen	140.000,00	164.000,00	
131	Erneuerung Fahrbahnbrücke "Hahner Bäke" Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor, km 5,405	60.000,00	63.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Auftragnehmer: Fa. S+I, Quakenbrück. Der Auftrag wurde am 29.07.2019 erteilt. Aufgrund des hohen Wasserstandes wurde die Ausführung in 2020 verschoben. Fertigstellung im September 2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
131	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 131 Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor km 2,878 über den Wasserzulauf "Geestrandtief"	20.000,00	54.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Matthäi, Westerstedde. Der Auftrag wurde am 30.06.2020 erteilt. Geplante Ausführung September 2020.
336	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 336 Rostrup - Ocholt km 7,785 über den Wasserlauf "Gießelhorster Bäke"	30.000,00	47.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Befatech, Bremen. Der Auftrag wurde am 08.04.2020 erteilt. Fertigstellung im Juni 2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
347	Sanierung der Radwegbrücke K 347 Hollwege - Westerstedde km 28,851 über den Wasserzug "Kleine Norderbäke"	30.000,00		Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Befatech, Bremen. Der Auftrag wurde am 08.04.2020 erteilt. Fertigstellung im Juni 2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Kreisstraßenbau	8.680.000,00	8.390.000,00	
321	Gründerneuerung der K 321 Husbäke – Edewecht Str.-km 0,000 bis Str.-km 4,067	2.255.000,00	2.255.000,00	Beschluss des Kreistages vom 20.09.2018. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 05.09.2019 erteilt. Fertigstellung im Juni 2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
114	Gründerneuerung der K 114 Hollriede - Tarbarg Str.-km 11,300 bis Str.-km 16,228	2.550.000,00	2.550.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 22.07.2020 erteilt. Mit der Ausführung wurde im August begonnen.
131 / 133	Neubau eines KVP an der Kreuzung der K 131 Oldenburger Straße/K 133 Raiffeisenstraße/Kleibroker Straße in Rastede	1.285.000,00	1.285.000,00	Beschluss des Kreistages über Aufnahme von Planungen vom 20.09.2018. Die Aufnahme ins Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt. Das Planfeststellungsverfahren konnte nicht wie geplant zum Abschluss gebracht werden, da von zwei Einzelpersonen im August 2020 Klage erhoben worden ist.
133	Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	HH 2011: 40.000,00		Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Bahnübergang an der Raiffeisenstraße (K133) in Rastede / Nordwest-Umfahrung	250.000,00 (Mittelverschiebung in 2020 aus Planung Trog; HHRest aus 2019)		Das Ing.-Büro IPW hat im Frühjahr 2017 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Variantenprüfung wurden in der Straßenbauausschusssitzung am 21.09.2017 vorgestellt. Weitere Trogvarianten wurden in der Folge geprüft. Schließlich wurde die Nordwest-Umfahrung als einzige rechtlich umsetzbare Variante festgelegt. Ein Planungsauftrag wurde der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erteilt. Die Beauftragung von Fachplanungen erfolgt aus den Haushaltsmitteln für 2021.
134 / 135	Neubau eines KVP an dem Knotenpunkt K 134/K 135 (Borbecker Weg/Metjendorfer Straße) im Ortsteil Neusüdinge	1.150.000,00	1.150.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2020 ist erfolgt. Auftragnehmer: Fa. Janssen, Aschendorf. Der Auftrag wurde am 15.05.2020 erteilt. Beginn der Bauarbeiten am 29.06.2020. Geplante Ausführung: Juni - Oktober 2020. (siehe hierzu TOP 7)
137 / 348	Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen	50.000,00 (Planungskosten) 100.000,00 (Gründerwerb) 1.000.000,00 (Baukosten)	1.150.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017. Der technische Entwurf wurde fertiggestellt. Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen. Die Aufnahme in das Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt. (siehe hierzu TOP 9)

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegebau	220.000,00	0,00	
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede	HH 2017: Planungskosten: 170.000,00 HH 2018: Planungskosten: 50.000,00		Die Festlegung der Vorzugsvariante ist erfolgt. Der Planungsauftrag wurde der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erteilt. Ein erster Planentwurf soll in der für Ende Oktober 2020 geplanten Anliegersammlung vorgestellt werden.