

K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	<b>Radwegeerneuerungen</b>	<b>580.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	
125	Erneuerung des Radweges K 125 Rostrup - Elmendorf km 1,400 - km 4,230	230.000,00	210.000,00	Beschluss des Kreistages vom 09.07.2020. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 01.09.2020 erteilt. Die Maßnahme wurde am 17.12.2020 fertiggestellt. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	72.000,00	Beschluss des Kreistages vom 09.07.2020. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Der Auftrag wurde am 05.06.2020 erteilt. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
336	Erneuerung des Radweges K 336 Rostrup - Ocholt km 0,300 – km 0,850 und km 2,400 – km 4,640	300.000,00	300.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Die Submission fand am 11.02.2021 statt. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen.
	<b>Verschleißdeckenerneuerungen</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.396.500,00</b>	
125	Erneuerung der Fahrbahn K 125 Rostrup - Elmendorf km 1,400 - km 4,230	775.000,00	670.000,00	Beschluss des Kreistages vom 09.07.2020. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 01.09.2020 erteilt. Die Maßnahme wurde am 17.12.2020 fertiggestellt. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
140	Erneuerung der Fahrbahn K 140 Klein Scharrel - Friedrichsfehn km 0,000 - km 0,500	130.000,00	130.000,00	Beschluss des Kreistages vom 09.07.2020. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Der Auftrag wurde am 02.06.2020 erteilt. <b>Die Abnahme erfolgte am 03.12.2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
348	Erneuerung der Fahrbahn K 348 OD Ofen km 5,500 - km 6,650	445.000,00	445.000,00	Beschluss des Kreistages vom 09.07.2020. Auftragnehmer: Fa. Matthäi, Westerstede. Der Auftrag wurde am 18.09.2020 erteilt. Die Abnahme erfolgte am 10.12.2020. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
349	Erneuerung der Fahrbahn K 349 Willbrok - Torsholt, von km 0,000 – km 2,100	490.000,00	490.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses. Die Maßnahme ist für die Sommermonate eingeplant.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	96.000,00	Beschluss des Kreistages vom 09.07.2020. Auftragnehmer: Fa. Bock, Cappeln. Der Auftrag wurde am 10.06.2020 erteilt. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
K versch.	Moorstreckensanierung im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe	250.000,00	275.500,00	Beschluss des Kreistages vom 09.07.2020. Auftragnehmer: Fa. Strabag, Jaderberg. Der Auftrag wurde am 01.10.2020 erteilt. Die Maßnahme wurde am 13.11.2020 fertiggestellt. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
K versch.	Bankettbefestigungen an verschiedenen Kreisstraßen (Sonderprogramm)	300.000,00	290.000,00	Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede, Fa. Bloh, Bad Zwischenahn und Fa. Wulfers, Voltlage. Die Aufträge wurden am 28.05. und 09.06.2020 erteilt. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
	<b>Brückenerneuerungen</b>	<b>134.000,00</b>	<b>133.500,00</b>	
131	Sanierung der Fahrbahnbrücke K 131 Hahn-Lehmden - Jaderkreuzmoor km 2,878 über den Wasserzulauf "Geestrandtief"	54.000,00	53.500,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Matthäi, Westerstede. Der Auftrag wurde am 30.06.2020 erteilt. Die Abnahme erfolgte am 16.10.2020. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
129	Sanierung der Radwegbrücke K129 Querenstede km 2,950 über die Aue	80.000,00	80.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Frühjahr 2021 geplant.

36/66 Holl				
Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2021, Stand: 09.02.2021				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	<b>Kreisstraßenbau</b>	<b>7.358.000,00</b>	<b>6.041.000,00</b>	
114	Grunderneuerung der K 114 Hollriede - Tarburg Str.-km 11,300 bis Str.-km 16,228	2.550.000,00	1.883.000,00	Beschluss des Kreistages vom 18.09.2019. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 22.07.2020 erteilt. Die Maßnahme wurde am 22.12.2020 fertiggestellt. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>
131 / 133	Neubau eines KVP an der Kreuzung der K 131 Oldenburger Straße/K 133 Raiffeisenstraße/Kleibroker Straße in Rastede	1.285.000,00	1.285.000,00	Beschluss des Kreistages über Aufnahme von Planungen vom 20.09.2018. Die Aufnahme ins Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt. Das Planfeststellungsverfahren konnte nicht zum Abschluss gebracht werden, da noch ein Klageverfahren anhängig ist.
133	Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	HH 2011: 40.000,00		Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Bahnübergang an der Raiffeisenstraße (K133) in Rastede / Nordwest-Umfahrung	250.000,00 (Mittelverschiebung in 2020 aus Planung Trog; HHRest aus 2019)		Das Ing.-Büro IPW hat im Frühjahr 2017 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Variantenprüfung wurden in der Straßenbauausschusssitzung am 21.09.2017 vorgestellt. Weitere Trogvarianten wurden in der Folge geprüft. Schließlich wurde die Nordwest-Umfahrung als einzige rechtlich umsetzbare Variante festgelegt. Ein Planungsauftrag wurde der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erteilt. Die Beauftragung von Fachplanungen erfolgt aus den Haushaltsmitteln für 2021.
134 / 135	Neubau eines KVP an dem Knotenpunkt K 134/K 135 (Borbecker Weg/Metjendorfer Straße) im Ortsteil Neusüdinge	1.150.000,00	790.000,00	Beschluss des Kreistages vom 15.03.2018. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2020 ist erfolgt. Auftragnehmer: Fa. Janssen, Aschendorf. Der Auftrag wurde am 15.05.2020 erteilt. Beginn der Bauarbeiten am 29.06.2020. Die Abnahme erfolgte am 22.12.2020. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b> Die Bepflanzung des Innenrings mit Wildblumen wurde durch den Kreistag am 03.12.2020 beschlossen und wird derzeit ausgeschrieben. Eine Bepflanzung ist für das Frühjahr 2021 geplant.
137 / 348	Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen	50.000,00 (Planungskosten) 100.000,00 (Gründerwerb) 1.000.000,00 (Baukosten)	1.150.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2021 ist erfolgt. Ein entsprechender Förderantrag wird bis Ende April 2021 gestellt. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Geplanter Baubeginn ist im Mai/Juni 2021.
295	Grunderneuerung der K 295 von Neuenkrüge bis Borbeck, von km 1,770 bis km 3,535	933.000,00	933.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2021 ist erfolgt. Ein entsprechender Förderantrag wird bis Ende April 2021 gestellt. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Geplanter Baubeginn ist im Mai 2021.
	<b>Radwegebau</b>	<b>720.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede	HH 2017: Planungskosten: 170.000,00 HH 2018: Planungskosten: 50.000,00		Die Festlegung der Vorzugsvariante ist erfolgt. Der Planungsauftrag wurde der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erteilt. Ein erster Planentwurf wurde im Oktober 2020 den Anliegern vorgestellt. Die Entwurfsplanung soll im Sept. 21 fertiggestellt sein, um im Nov. 21 das Planfeststellungsverfahren einzuleiten.
131	modif. Radwegausbau zwischen Wahnbek und Rastede km 8,040 bis km 11,160	200.000,00	200.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Derzeit wird der Bestand aufgenommen, um eine Entwurfsplanung Mitte des Jahres dem Landkreis vorzustellen.
347	modif. Radwegausbau zwischen Halstrup und Hollwege km 29,560 bis km 31,180	300.000,00	300.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses. Die Maßnahme ist für die Sommermonate eingeplant.
	<b>Sonstiges</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
K versch.	Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen im Landkreis	120.000,00	120.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Die Umbauarbeiten sind ab Mai bis Dez. 2021 geplant.