

36/66 Gr Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2021, Stand: 22.10.2021				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegeerneuerungen	350.000,00	208.000,00	
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	52.200,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Hermann Jansen Aschendorf. Der Auftrag wurde am 22.06.2021 erteilt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
336	Erneuerung des Radweges K 336 Rostrup - Ocholt km 0,300 – km 0,850 und km 2,400 – km 4,640	300.000,00	155.800,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 01.03.2021 erteilt. Die Maßnahme wurde am 06.09.2021 fertiggestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
	Verschleißdeckenerneuerungen	1.715.000,00	1.434.000,00	
349	Erneuerung der Fahrbahn K 349 Willbrok - Torsholt, von km 0,000 – km 2,100	490.000,00	490.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 01.07.2021 erteilt. Die Bauarbeiten sollen im November 2021 stattfinden.
K versch.	Erneuerung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	119.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020 und 14.07.2021 (Zusätzliche Mittel aufgrund von Trockenschäden). Auftragnehmer: Fa. Hermann Jansen Aschendorf. Die Maßnahme wird im Dezember 2021 abgeschlossen.
		65.000,00	65.000,00	
K versch.	Moorstreckensanierung im Zuge verschiedener Kreisstraßen auf verschiedenen Teilflächen unterschiedlicher Größe	125.000,00	125.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 11.10.2021 erteilt. Die Bauarbeiten sollen im November 2021 beginnen.
K versch.	Bankettbefestigungen an verschiedenen Kreisstraßen (Sonderprogramm)	200.000,00	200.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
136	Fahrbahn und Kreisverkehrsplatz K 136 Metjendorf km 3,500 - 4,000	145.000,00	151.000,00	Beschluss des Kreistages vom 24.03.2021. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 28.09.2021 erteilt. Die Bauarbeiten sollen Ende Oktober 2021 beginnen.
121	Fahrbahn K 121 Godensholt - Apen km 0,000 - 2,700 und 4,000 - 4,112	565.000,00	484.000,00	Beschluss des Kreistages vom 24.03.2021. Auftragnehmer: Fa. Matthäi, Westerstede. Der Auftrag wurde am 11.08.2021 erteilt. Die Baumaßnahme wird Ende Oktober 2021 abgeschlossen.

36/66 Gr Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2021, Stand: 22.10.2021				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Brückenerneuerungen	80.000,00	70.400,00	
129	Sanierung der Radwegbrücke K129 Querenstede km 2,950 über die Aue	80.000,00	70.400,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Befatech, Bremen. Der Auftrag wurde am 31.03.2021 erteilt. Ein weiterer Auftrag wurde am 29.04.2021 erteilt (zusätzliche Sanierung des fahrbahnseitigen Brückengeländers). Die Baumaßnahmen wurden im Zeitraum 14.06. - 16.07.2021 durchgeführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
	Kreisstraßenbau	3.678.000,00	2.782.300,00	
131 / 133	Neubau eines KVP an der Kreuzung der K 131 Oldenburger Straße/K 133 Raiffeisenstraße/Kleibroker Straße in Rastede	1.285.000,00		Beschluss des Kreistages über Aufnahme von Planungen vom 20.09.2018. Die Aufnahme ins Mehrjahresbauprogramm ist erfolgt. Das Planfeststellungsverfahren konnte bislang nicht zum Abschluss gebracht werden, da noch ein Klageverfahren anhängig ist. Ein erster Verhandlungstermin wird in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet.
133	Ausbau K 133, Kleibroker Straße, Ortsdurchfahrt km 0,000 bis km 1,026	HH 2011: 40.000,00		Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
133	Nordwest-Umfahrung Raiffeisenstraße (K133) / Oldenburger Straße (K 131) in Rastede	270.000,00	118.000,00	Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde mit der Planung der Northwest-Umgehung beauftragt. Es wurden bereits weitere Voruntersuchungen durchgeführt. Außerdem sind im Oktober 2021 die Vergabeverfahren für die Durchführung der VgV-Verfahren für die Objektplanung der Verkehrslage + Ingenieurwerke abgeschlossen worden. Der Entwurf einer mit der Gemeinde Rastede abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung befindet sich seit Anfang des Jahres in der Prüfung durch die Gemeinde.
137 / 348	Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der K 137 und der K 348 in Bad Zwischenahn-Wehnen	1.150.000,00	1.587.700,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Dallmann, Bramsche. Der Auftrag wurde am 27.04.2021 erteilt. Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen.

36/66 Gr Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2021, Stand: 22.10.2021				
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
295	Grunderneuerung der K 295 von Neuenkrüge bis Borbeck, von km 1,770 bis km 3,535	933.000,00	1.076.600,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Auftragnehmer: Fa. Koch, Westerstede. Der Auftrag wurde am 30.04.2021 erteilt. Die Bauarbeiten fanden im Zeitraum 07.06. - 06.08.2021 statt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
	Radwegebau	720.000,00	0,00	
114	Radwegeersatzbau Ihausen - Hollriede	220.000,00 (Planungskosten)		Der Planungsauftrag wurde der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erteilt. Ein erster Planentwurf wurde im Oktober 2020 den Anliegern vorgestellt. Die Entwurfsplanung soll im November 2021 fertiggestellt werden, um anschließend das Planfeststellungsverfahren einzuleiten.
131	modif. Radwegausbau zwischen Wahnbek und Rastede km 8,040 bis km 11,160	100.000,00		Siehe Top 6
347	modif. Radwegausbau zwischen Halstrup und Hollwege km 29,560 bis km 31,180	400.000,00		Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Die Submission erfolgte am 19.08.2021 mit einer Angebotssumme von 559.000,00 €. Aufgrund des sehr hohen Angebotspreises wurde die Ausschreibung aufgehoben. Im neuen Jahr (2022) soll erneut ausgeschrieben werden, um ein günstigeres Angebot zu erhalten.
	Sonstiges	120.000,00	120.000,00	
K versch.	Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen im Landkreis	120.000,00	120.000,00	Beschluss des Kreistages vom 03.12.2020. Die Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung und sollen im November 2021 abgeschlossen werden.