

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2024, Stand: 05.02.2024			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	<b>Radwegeerneuerungsprogramm</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	
versch.	Sanierung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Radwegen an Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	50.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 11.10.2023. Die Ausführung der Maßnahmen ist für die Sommermonate 2024 vorgesehen.
K128	Ohrwege - Querenstede km 2,071 - km 4,171	275.000,00	275.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 12.03.2023 beschlossen. Die Maßnahme musste witterungsbedingt ins Jahr 2024 verschoben werden. Die Baumaßnahme wird von Fa. Georg Koch GmbH ausgeführt. Die Ausführung wird ab Frühjahr 2024 erfolgen, wenn die Witterung dies zulässt.
K346	Willbrot - Langebrügge km 0,000 - km 3,000	325.000,00	325.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 12.03.2023 beschlossen. Die Maßnahme wurde von der Fa. Georg Koch GmbH ausgeführt. Die Abnahme erfolgte am 15.11.2023. Die Maßnahme ist fertiggestellt.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2024, Stand: 05.02.2024			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	<b>Verschleißdeckenerneuerungsprogramm</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	
versch.	Sanierung einzelner Schadstellen unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	125.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 11.10.2023. Die Ausführung der Maßnahmen ist für die Sommermonate 2024 vorgesehen.
versch.	Moorstreckensanierung 2023	400.000,00	400.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 13.10.2022. Durch Kreistagsbeschluss vom 11.10.2023 wurden für 2023 zusätzlich 150.000 Euro überplanmäßig bereitgestellt. Alle betroffenen Abschnitte an den verschiedenen Kreisstraßen wurden von den Straßenmeistereien erfasst. Im Jahr 2023 werden die Mittel der Straßenmeisterei Oldenburg für den Bezirk Rastede zugeordnet. Die Ausführung konnte witterungsbedingt nicht in 2023 erfolgen. Die Baueinweisung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Ausführung erfolgt ab März/April 2024. Die Baumaßnahmen wird Fa. Dallmann aus Bramsche ausführen.
versch.	Bankettprogramm 2023	200.000,00	200.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 13.10.2022. Alle betroffenen Abschnitte an den verschiedenen Kreisstraßen wurden von den Straßenmeistereien fortwährend erfasst und im Verlaufe des Jahres abgearbeitet. Die Arbeiten sind bis auf die Erneuerung von Geozellen abgeschlossen. Die Geozellen werden im Frühjahr 2024 durch Fa. Cordes eingebaut.
versch.	Moorstreckensanierung 2024	250.000,00	250.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 11.10.2023. Alle betroffenen Abschnitte an den verschiedenen Kreisstraßen werden von den Straßenmeistereien erfasst und im laufenden Jahr abgearbeitet. Im Jahr 2024 werden die Mittel der Straßenmeisterei Westerstede zugeordnet.
versch.	Bankettprogramm 2024	200.000,00	200.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 11.10.2023. Alle betroffenen Abschnitte an den verschiedenen Kreisstraßen werden von den Straßenmeistereien erfasst und im laufenden Jahr abgearbeitet.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2024, Stand: 05.02.2024			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
K346	Willbrok - Langebrügge km 0,000 - km 1,300	340.000,00	340.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 12.03.2023 beschlossen. Die Maßnahme wurde von der Fa. Georg Koch GmbH ausgeführt. Die Abnahme erfolgte am 15.11.2023. Die Maßnahme ist fertiggestellt.
K114	OD Augustfehn - Augustfehn II km 0,000 - km 2,684	600.000,00	600.000,00	Die Mittel wurden durch den Kreistag am 11.10.2023 beschlossen. Die Ausschreibung der Maßnahme wird derzeit vorbereitet. Die Ausführung ist für die Sommerferien 2024 vorgesehen.
<b>Brückenersatzbauprogramm</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
K115	Westerstede - Halsbek, km 4,785 "Wasserzug Nr. 5"	400.000,00	400.000,00	Durch Beschluss des Kreistages vom 13.10.2022 wurden für das Haushaltsjahr 2023 für Planungsmaßnahmen 30.000 € bereitgestellt. Das durch die NLStBV beauftragte Ingenieurbüro Bröggelhoff aus Oldenburg hat die Variantenuntersuchung (inkl. Bericht, Kostenschätzung, Planunterlagen) abgeschlossen. Die Bauausführung ist für das Jahr 2024 geplant. Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr 2024.
K141	Jeddeloh - Klein Scharrel, km 2,300 "Wasserzug vom Scharreler Damm"	30.000,00	30.000,00	Durch Beschluss des Kreistages vom 11.10.2023 wurden für das Haushaltsjahr 2024 für Planungsmaßnahmen 30.000 € bereitgestellt. Der Planungsauftrag an die NLStBV ist erfolgt. Die Planung wird ca. zwei Jahre umfassen, sodass die Ausführung in 2026 erfolgen kann.
<b>Brückensanierungsprogramm</b>		<b>95.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	
K130	Wapeldorf km 0,934 Fahrbahnbrücke über die Bekhauser Bäke	80.000,00	100.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 09.12.2021 beschlossen. Aufgrund der Kostensteigerungen wurde die Sanierung der Brücke in das Jahr 2023 verschoben. Der Auftrag ist an die Fa. S&I aus Quakenbrück erteilt worden. Die Arbeiten sind nach Mitteilung der NLStBV abgeschlossen und die Maßnahme fertiggestellt.
K129	Bad Zwischenahn km 2,950 Radwegbrücke über die Aue	15.000,00	15.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 13.10.2022 beschlossen. Die Maßnahme wurde aufgrund von Kostensteigerungen bei der Brückensanierung an der K130 zurückgestellt und in das Jahr 2024 verschoben.
K349	Westerstede km 3,288 Fahrbahnbrücke über die Gießelhorster Bäke	85.000,00	85.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 11.10.2023 beschlossen. Der Planungsauftrag an die NLStBV ist erfolgt. Die Ausführung wird im Laufe dieses Jahres erfolgen.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2024, Stand: 05.02.2024			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
K128	Bad Zwischenahn km 3,455 Fahrbahnbrücke über die "Dicke Bäke"	25.000,00	25.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 11.10.2023 beschlossen. Der Planungsauftrag an die NLStBV ist erfolgt, Die Ausführung dieser Maßnahme erfolgt, sofern es das Ausschreibungsergebnis der K349 zulässt.
<b>mehnjährige Planungsmaßnahmen im Kreisstraßenbau</b>				
K133	OD Rastede, Kleibroker Straße km 0,000 - km 1,026	HH 2011: 40.000,00		Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Ein Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede, ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
K131 / K133	Kreuzung Oldenburger Straße / Raiffeisenstraße / Kleibroker Straße Neubau eines KVP	150.000,00 (Abrisskosten)	150.00,00	Das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg ist nach wie vor anhängig. Das Gericht hat auf eine Sachstandsanfrage am 11.09.2023 mitgeteilt, dass ein Entscheidungstermin im Rahmen einer mündlichen Verhandlung noch nicht genannt werden kann. Zuerst sei die Kammer noch mit einer Vielzahl von Asylverfahren aus den Jahren 2017-2019 beschäftigt. Das Planfeststellungsverfahren kann erst nach Beendigung des Klageverfahrens zum Abschluss gebracht werden. Eine Entscheidung im Verfahren wird laut Verwaltungsgericht voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2024 erfolgen.
K133	Nordwest-Umfahrung in Rastede	580.000,00	580.000,00	Im Herbst 2022 hat die NLStBV mit den Voruntersuchungen und Bodenuntersuchungen begonnen. Ziel dieser Untersuchungen ist die Festlegung einer konkreten Trassierung. Der Abschluss der Untersuchungen wird im Frühjahr 2024 erfolgen. Zu zeitlichen Verzögerungen hat die Weigerung von Grundstückseigentümern geführt, die den Zutritt zu ihren Flächen verhindert haben. Aufgrund eines Klageverfahrens wurden die Arbeiten abgebrochen. In dieser Sache ist mittlerweile Erledigung eingetreten. Die Baugrunduntersuchungen konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Die sich durch die erhobene Klage ergebene Verzögerung beträgt etwa ein Jahr.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2024, Stand: 05.02.2024			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
K114 / K119	Kreuzung Uplengener Straße / Stahlwerkstraße (Gnieser-Kreuzung) Planung KVP	150.000,00	150.000,00	Die NLStBV hat die Planung dieser Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen aktuell zurückgestellt. Der Verkehrsfluss an der Kreuzung hat sich seit Installation der LSA stark verbessert. Das Verkehrsunfallgeschehen ist seitdem unauffällig. Der Verkehr wird zufriedenstellend geleitet. Der Kreistag hat am 11.10.2023 die Planung für zwei Jahre zurückgestellt.
<b>Kreisstraßenbau</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2024, Stand: 05.02.2024			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
K295	Westerholtsfelde - Neuenkrüge, km 0,000 - km 1,750 Grunderneuerung der Fahrbahn	1.180.000,00	1.180.000,00	Diese Maßnahme wurde durch den Kreistag am 13.10.2022 beschlossen. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt durch Fa. Hermann Dallmann GmbH. Die Maßnahme wurde im Dezember 2023 bis auf kleine Restarbeiten fertiggestellt. Die Restarbeiten werden im Frühjahr 2024 ausgeführt.
K137	Westerholtsfelde - Ofen km 6,600 - km 9,266 Grunderneuerung der Fahrbahn	1.680.000,00	1.680.000,00	Diese Maßnahme wurde durch den Kreistag am 11.10.2023 beschlossen. Die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2024 ist erfolgt. Ein Förderantrag wird hierzu derzeit vorbereitet.
<b>Radwegebau</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	
K131	Wahnbek - Rastede, km 8,040 bis km 11,160 modifizierter Radwegebau	100.000,00	100.000,00	Die Planung der Maßnahme wurde durch die NLStBV an das Ing.büro Huck aus Hatten vergeben. Ziel der Maßnahme ist ein Ausbau des Radweges auf die Regelbreite von 2,50 m. Durch das Ing.büro wurde eine Ausbauplanung über den Gesamtquerschnitt erstellt und die Förderfähigkeit des Vorhabens geprüft. Inhaltlich wird auf den TOP 7 verwiesen.
K114	Ihausen - Hollriede, km 0,000 - km 3,415 Radwegeersatzbau	3.500.000,00	3.500.000,00	Diese Maßnahme wurde durch den Kreistag am 13.10.2022 beschlossen. Der Planfeststellungsbeschluss ist am 16.09.2022 rechtskräftig geworden. Die Ausführungsplanung ist durch die NLStBV erfolgt. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet. Die Ausschreibung verzögert sich aufgrund der neuen Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Die Ausschreibung erfolgte Mitte Februar 2024. Die Ausführung wird voraussichtlich ab April/Mai 2024.