

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2026, Stand: 28.01.2026			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegeerneuerungsprogramm	966.100,00	966.100,00	
versch.	Sanierung einzelner Schadtstellen 2025 unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Radwegen an Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	50.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 02.10.2024. Die Arbeiten wurden im Oktober 2025 abgeschlossen.
versch.	Sanierung einzelner Schadtstellen 2026 unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Radwegen an Kreisstraßen im Landkreis	50.000,00	50.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 25.09.2025. Die Straßenmeistereien werden den Bedarf erfassen und melden, um die Arbeiten im Frühjahr auszuschreiben und zu beauftragen. Die Abarbeitung erfolgt im laufenden Jahr.
K 138	Ortsdurchfahrt Petersfehn km 1,500 - km 3,000	450.000,00	450.000,00	Die Mittel für die Maßnahme wurden durch den Kreistag am 25.09.2025 beschlossen. Die Gemeinde Bad Zwischenahn ist federführend für die Umsetzung der Gemeinschaftsmaßnahme zuständig, es sind noch Restarbeiten im Frühjahr 2026 erforderlich.
K138	Bloh - Petersfehn I km 0,200 - km 1,450	187.500,00	187.500,00	Die Mittel für die Maßnahme wurden durch den Kreistag am 02.10.2024 beschlossen. Die Ausschreibung erfolgte im vergangenen Jahr. Die Submission erfolgte am 22.01.2026. Der Auftrag wird im Februar vergeben werden. Die Bauausführung ist für das Frühjahr 2026 geplant.
K138	Petersfehn II - Kayhauserfeld km 5,570 - km 6,590	228.600,00	228.600,00	Die Mittel für die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 02.10.2024 beschlossen. Die Maßnahme wurde im September 2025 ausgeschrieben, musste aber witterungsbedingt ins Jahr 2026 verschoben werden. Die Baumaßnahme wird von Fa.Dallmann im Frühjahr 2025 ausgeführt.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2026, Stand: 28.01.2026			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Verschleißdeckenerneuerungsprogramm	821.000,00	821.000,00	
versch.	Sanierung einzelner Schadtstellen 2025 unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	125.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 02.10.2024. Die Arbeiten wurden im Oktober 2025 abgeschlossen.
versch.	Sanierung einzelner Schadtstellen 2026 unterschiedlicher Größe auf verschiedenen Kreisstraßen im Landkreis	125.000,00	125.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 25.09.2025. Die Straßenmeistereien werden den Bedarf erfassen und melden, um die Arbeiten im Frühjahr auszuschreiben und zu beauftragen. Die Abarbeitung erfolgt im laufenden Jahr.
versch.	Bankettprogramm 2025	200.000,00	200.000,00	Der Beschluss des Kreistages zur Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte am 02.10.2024. Die Arbeiten wurden im Oktober 2025 abgeschlossen.
K138	Bloh - Petersfehn I km 0,000 - km 1,310	371.000,00	371.000,00	Die Mittel für die Maßnahme wurden durch den Kreistag am 02.10.2024 beschlossen. Die Ausschreibung erfolgte im vergangenen Jahr. Die Submission erfolgte am 22.01.2026. Der Auftrag wird im Februar vergeben werden. Die Bauausführung ist für das Frühjahr 2026 geplant.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2026, Stand: 28.01.2026			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Brückenersatzbauprogramm	775.200,00	775.200,00	
K 141	Ersatzbau der Brücke Scharreler Damm km 2,300	775.200,00	775.200,00	Durch den Beschluss des Kreistages vom 11.10.2023 wurden die Planungsarbeiten an die NLStBV beauftragt. Im Frühjahr sollen die Planungen abgeschlossen sein, um dann die Maßnahme zur Vorprüfung bei der Landesbehörde anzumelden. Ein möglicher Ersatzbau der Brücke ist frühestens für das Jahr 2027 möglich.
	Brückensanierungsprogramm	125.000,00	105.146,21	
K129	Bad Zwischenahn km 2,950 Radwegbrücke über die Aue	15.000,00	28.146,21	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 13.10.2022 beschlossen. Die Sanierung der Radwegbrücke an der K129 musste aufgrund von Kostensteigerungen bei der Brückensanierung an der K130 zunächst zurückgestellt werden. Im vergangenen Jahr konnte die Maßnahme jedoch zum Abschluss gebracht werden. Die Schlussrechnung der Firma Draht-Schulz GmbH liegt vor. Die Abnahme erfolgte am 19.09.2025.
K349	Westerstede km 3,288 Fahrbahnbrücke über die Gießelhorster Bäke	85.000,00	62.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 11.10.2023 beschlossen. Die Baumaßnahme konnte im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Die Abnahme erfolgte am 19.09.2025. Die Schlußrechnung der Firma Heinrich von Bloh GmbH liegt aktuell noch nicht vor.
K128	Bad Zwischenahn km 3,455 Fahrbahnbrücke über die Dicke Bäke	25.000,00	15.000,00	Die Maßnahme wurde durch den Kreistag am 11.10.2023 beschlossen. Die Maßnahme wurde an die Firma Draht-Schulz GmbH aus Uelzen vergeben. Die Sanierung konnte im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Die Schlussrechnung wird aktuell noch von der Straßenmeisterei Westerstede geprüft.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2026, Stand: 28.01.2026			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	mehrfährige Planungsmaßnahmen im Kreisstraßenbau	995.000,00	955.000,00	
K133	OD Rastede, Kleibroker Straße km 0,000 - km 1,026	40.000,00	0,00	Die Anmeldung zum Mehrjahresprogramm erfolgte am 29.12.2009. Bzgl. einer Kostenregelung mit der Gemeinde Rastede hat diese die grds. Bereitschaft erklärt, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm erfolgte mit Bescheid vom 22.11.2010. Ein Konzeptentwurf vom Ing.-Büro H. Prante, Rastede, ist fertiggestellt. Es sind weitere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich. Die Maßnahme ruht zur Zeit.
K133	Nordwest-Umfahrung in Rastede	580.000,00	580.000,00	Aktuell wurden Gespräche vom Amt für regionale Landesentwicklung (Arl) mit den betroffenen Grundstückseigentümern geführt, um ein Flurbereinigungsverfahren durchführen zu können. Eine Ausführliche Darstellung wird unter Top 8 vorgestellt.
K114 / K119	Kreuzung Uplengener Straße / Stahlwerkstraße (Gnieser-Kreuzung) Planung KVP	0,00	0,00	Die Planungen wurden mit Kreistagsbeschluss vom 25.09.2025 zurückgezogen, da die vorhandene Ampelanlage einwandfrei funktioniert.
K137 / K348	Umgestaltung der Kreuzung K 137/K 295 Westerholtsfelde; Installation einer Volllichtsignalanlage	375.000,00	375.000,00	Mit Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024 wurde der Planungsauftrag zur Installation einer Volllichtsignalanlage gefasst. Die Maßnahme wurde in das Jahresbauprogramm 2026 aufgenommen, eine Förderzusage wurde erteilt. Die Planungen sollen im Frühjahr abgeschlossen werden, sodass noch in diesem Jahr die Ausführung erfolgen kann.
K349	Torsholt - Mansie Radwegneubau	0,00	0,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 03.04.2024 die Neuplanung als Maßnahme aus dem integrierten Radverkehrskonzeptes beschlossen. Der Planungsauftrag wurde an die NLStBV erteilt. Die Vermessungsarbeiten haben zwischenzeitlich begonnen und werden aller Voraussicht nach noch bis Mitte des Jahres andauern.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2026, Stand: 28.01.2026			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Kreisstraßenbau	5.320.000,00	5.320.000,00	
K131 / K133	Kreuzung Oldenburger Straße / Raiffeisenstraße / Kleibroker Straße Neubau eines KVP	1.600.000,00	1.600.000,00	Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde in das Jahresbauprogramm 2026 aufgenommen. Der Förderantrag ist bis Ende April 2026 zu stellen. Am 8. Januar fand ein Abstimmungstermin mit der Gemeinde Rastede, Landesbehörde, Straßenmeisterei Oldenburg und dem Planungsbüro statt, in diesem wurde abgestimmt, dass die Maßnahme aufgrund einer Bauzeit von ca. 8 Monaten, im Frühjahr 2027 begonnen werden soll, um eine zu lange witterungsbedingte Unterbrechung während des Jahreswechsels 26/27 im Ortskern zu vermeiden.
K108	Bekhausen - Rastederberg, km 0,000 bis km 2,466 Grunderneuerung	1.620.000,00	1.620.000,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 02.10.2024 die Maßnahme beschlossen. Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr öffentlich ausgeschrieben. Der Auftrag wurde an die Firma Georg Koch vergeben. Die bauliche Umsetzung ist für Mitte August bis Mitte November des Jahres 2026 vorgesehen.
K114	Ihausen - Hollriede, km 7,870 - km 11,306	2.100.000,00	2.100.000,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 25.09.2025 die Maßnahme beschlossen. Im vergangenen Jahr wurde die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2026 beantragt. Die Landesbehörde hat die Maßnahme jedoch nicht in das diesjährige Jahresbauprogramm aufgenommen, sodass keine Förderzusage übermittelt wurde. Die Maßnahme wird somit erneut für das Jahresbauprogramm 2027 angemeldet.

36/66	Bericht über den Stand der Baumaßnahmen 2026, Stand: 28.01.2026			
K-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro	voraussichtl. Ausgaben inkl. Markierung, Prüf. und HOAI:	Sachstand
	Radwegebau	5.400.000,00	5.400.000,00	
K131	Wahnbek - Rastede, km 8,040 bis km 11,160 modifizierter Radwegeausbau	1.900.000,00	1.900.000,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 11.10.2023 die Maßnahme beschlossen. Im vergangenen Jahr konnte nach Abschluss des Planverzichtsverfahrens Baureife erzielt werden. Daraufhin wurde die Maßnahme für das Jahresbauprogramm 2026 angemeldet. Die Landesbehörde hat die Maßnahme jedoch nicht in das diesjährige Jahresbauprogramm aufgenommen, sodass keine Förderzusage übermittelt wurde. Die Maßnahme wird somit erneut für das Jahresbauprogramm 2027 angemeldet.
K114	Ihausen - Hollriede, km 0,000 - km 3,415 Radwegersatzbau	3.500.000,00	3.500.000,00	Mit Kreistagsbeschluss vom 13.10.2022 wurde der Radwegersatzbau im April 2024 an Firma Dallmann aus Bramsche beauftragt. Die Arbeiten wurden im Mai 2024 aufgenommen und wurden bis auf kleine Restarbeiten bis Juli 2025 zum Abschluss gebracht werden. Die feierliche Einweihung des Radweges erfolgte am 10.10.2025.